

 재단공정 중간검사 성적서	결 재	작 성	검 토	승 인

상 품 명	EZ-배관내화채움구조	검사일자	202 년 월 일	검 사 자	
규 격		생산부위	내화채움재	부 위 명	
구 조 명				검사주기	매로트
로트번호				로트수량	

공 정 명	검사 항목	기준 및 허용차			검사 방법	중간검사 결과			적합	부적합
						n1	n2	n3		
재단 공정	길이(mm)	☐ EZ PVC 100A 일체형슬리브	☐	100A - 415 이상	줄자				☐	☐
			☐	75A - 335 이상					☐	☐
			☐	50A - 244 이상					☐	☐
		☐ EZ PVC 100A 벽체	☐	130A - 380 이상					☐	☐
			☐	105A - 311 이상					☐	☐
		☐ 매립2단슬리브	☐	100A - 410 이상					☐	☐
			☐	75A - 340 이상					☐	☐
		☐ 매립섹스티아	☐	100A - 435 이상					☐	☐
			☐	75A - 370 이상					☐	☐
	중량(g)	☐ EZ PVC 100A 일체형슬리브	☐	100A - 155 이상	저울				☐	☐
			☐	75A - 125 이상					☐	☐
			☐	50A - 91 이상					☐	☐
		☐ EZ PVC 100A 벽체	☐	130A - 153 이상					☐	☐
			☐	105A - 125 이상					☐	☐
		☐ 매립2단슬리브	☐	100A - 156 이상					☐	☐
			☐	75A - 133 이상					☐	☐
		☐ 매립섹스티아	☐	100A - 170 이상					☐	☐
			☐	75A - 144 이상					☐	☐

판 정	☐ 합 격	특이사항	
	☐ 불합격		