

 비금속배관 내화채움구조 조립중간 / 제품검사 성적서				결 재	작 성	검 토	승 인

상 품 명	EZ-	검사일자	202 년 월 일	검 사 자	
규 격		로트수량		검사주기	매로트
구 조 명	EZ-				
로트번호					

공 정 명	검사항목	기준 및 허용차		검사방법	중간검사 결과			적합	부적합
					n1	n2	n2		
조립공정	겉모양	☐	EZ PVC 100A 일체형슬리브	차열시트 삽입 상태	육안			☐	☐
				보호철판 결함 상태				☐	☐
		☐	EZ PVC 100A 벽체	차열시트 삽입 상태				☐	☐
		☐	매립2단슬리브	차열시트 결함 상태				☐	☐
		☐	매립섹스티아	차열시트 결함 상태				☐	☐

판 정	☐ 합 격	비 고	
	☐ 불합격		

품질항목	검사항목		기준 및 허용차		검사방법	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
내화채움구조	겉모양		구조상 또는 마감에 있어서 해로운 흠, 비틀림, 구부러짐, 휨 등의 결함이 없어야 하며 한도 견본 이상 이어야 한다.		육안				☐	☐
			품질인정마크 부착상태		육안				☐	☐
	외경 (mm)	☐	EZ PVC 100A 일체형슬리브	☐	줄자	☐	100A - 200 이상		☐	☐
				☐		☐	75A - 174 이상		☐	☐
				☐		☐	50A - 145 이상		☐	☐
		☐	EZ PVC 100A 벽체	☐		☐	130A - 144 이상		☐	☐
				☐		☐	105A - 117 이상		☐	☐
		☐	매립2단슬리브	☐		☐	100A -149.5이상		☐	☐
				☐		☐	75A - 124.5이상		☐	☐
		☐	매립섹스티아	☐		☐	100A - 166 이상		☐	☐
				☐		☐	75A - 141 이상		☐	☐
	내경 (mm)	☐	EZ PVC 100A 일체형슬리브	☐	줄자	☐	100A - 119 이상		☐	☐
				☐		☐	75A - 106 이상		☐	☐
				☐		☐	50A - 78 이상		☐	☐
		☐	EZ PVC 100A 벽체	☐		☐	130A - 139 이상		☐	☐
				☐		☐	105A - 113 이상		☐	☐
		☐	매립2단슬리브	☐		☐	100A - 114 이상		☐	☐
				☐		☐	75A - 89 이상		☐	☐
		☐	매립섹스티아	☐		☐	100A - 114 이상		☐	☐
				☐		☐	75A - 89 이상		☐	☐

항 목	로트 번호
내화채움재	
보호철판	
일체형 슬리브	
옹벽 슬리브	
2단 매립슬리브	
매립섹스티어(TD)	

판 정	☐ 합 격	비 고	
	☐ 불합격		