

 부자재 인수검사 성적서	결	작 성	검 토	승 인
	재			

품 명	MicroductBoard (그라스울보온판64K)	입고일자	202 년 월 일	검 사 자	
입 고 처		검사일자	202 년 월 일	검사주기	매로트
입 고 처 로트번호		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용차		검사방법	검사 주기	검사 조건	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	한도견본을 기준으로 색상, 수지의 부착상태 파손등이 없어야한다.		육안	매로트	n = 3 c = 0				☐	☐
밀도	64 Kg/m³ 이상		계산식 따라 검사 한다. 밀도 질량(kg) (kg/m³) = 부피(m³)						☐	☐
치수 (mm)	두께	☐ 25 이상	버니어 캘리퍼스						☐	☐
	길이	☐ 3000 이상	줄 자						☐	☐
	폭	☐ 1225 이상	줄 자						☐	☐
열전도율	at70°C(W/m.K) / 0.048이하		제조사 시험 성적서	1회 /입고	n = 1 c = 0				☐	☐
	at20°C(W/m.K) / 0.037이하								☐	☐
열간수축온도	300 이상								☐	☐
열전도율	at70°C(W/m.K) / 0.048이하		공인 기관 의뢰	1회/년	n = 1 c = 0	공인시험 성적서 참조			☐	☐
	at20°C(W/m.K) / 0.037이하								☐	☐
열간수축온도	300 이상								☐	☐

판 정	☐ 합 격	비 고	※ 성적서 정보 - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 성적서 발행일 : 2025년 6월 12일 - 시험결과 : 열전도율(20°C) - 0.034 W/(m・K) , 열전도율(70°C) - 0.043 W/(m・K) 열간수축온도(°C) - 343
	☐ 불합격		